

Информация АО "Международный аэропорт Алия Молдагулова" о ходе исполнения инвестиционной программы за 2021 год по услуге "Обеспечение взлета и посадки ВС"

Вид деятельности: аэропортовая
Утверждена: Приказом Комитета Гражданской авиации
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 25 февраля 2021 года № 7

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																Информация о сопоставлении показателей исполнения инвестиционной программы с показателями утвержденными в инвестиционной программе								Разделение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг				
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге									Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы								
			план (годовой)	факт			Утверждено приказом № 7 от 25 февраля 2021 года			Исполнение ИП 2021 год			отклонение			причины отклонения	Собственные средства		факт 2020 год	факт 2021 год	факт 2020 год	факт 2021 год	факт 2020 год	факт 2021 год			факт 2020 год	факт 2021 год		
			Всего	ВВЛ			МВЛ	Всего	ВВЛ	МВЛ	Всего	ВВЛ	МВЛ	амортизация	прибыль		Земельные средства	Бюджетные средства												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Услуга "Обеспечение взлета и посадки ВС"										0,0																			
1	Автобус перронный	штук	1,00	1,00			123 099,8	99 399,2	23 700,6	123 099,8	99 399,2	23 700,6	0,0	0,0	0,0	Затраты на приобретение перронного автобуса покрыты за счет ИП и прочей нерегулируемой деятельности	123 099,8													
2	Самосвал МАЗ 6501Н5	штук	1,00				20 000,0	16 600,0	3 400,0				-20 000,0	-16 600,0	-3 400,0	приобретено в 2020 году	0,0													
3	Плиты аэродромные ПАГ-18	штук	96	228			14 976,0	12 430,1	2 545,9	58 537,2	47 079,8	11 457,4	43 561,2	34 649,7	8 911,5	Затраты на аэродромные плиты ПАГ-18 покрыты за счет ИП и прочей нерегулируемой деятельности	58 537,2						0,2	0,2						
4	Монтаж и укладка аэродромных плит	штук	96	96			9 667,0	8 023,6	1 643,4	9 667,0	5 993,5	3 673,5	0,0	-2 030,1	2 030,1	Затраты на монтаж и укладку аэродромных плит ПАГ-18 покрыты за счет ИП и прочей нерегулируемой деятельности	9 667,0						0,2	0,2						
5	Капитальный ремонт по восстановлению поврежденных аэродромных плит	кв. м.	60	60			3 480,0	2 888,4	591,6	3 480,0	2 157,6	1 322,4	0,0	-730,8	730,8	Затраты на капремонт аэродромных плит ПАГ-18 покрыты за счет ИП и прочей нерегулируемой деятельности	3 480,0						0,1	0,1						
6	Светофильтр зеленый на входной огонь. ИДМ-2982	штук	5				360,0	298,8	61,2				-360,0	-298,8	-61,2		0,0													
7	Светофильтр красный на ограничительный огонь. ИДМ-2982	штук	10				815,0	676,5	138,5				-815,0	-676,5	-138,5		0,0													
8	Изолирующий трансформатор с заземлением 150 ВТ KR 646	штук	10				879,0	729,6	149,4				-879,0	-729,6	-149,4		0,0													
9	Изолирующий трансформатор с заземлением 65 ВТ KR 647	штук	5				322,0	267,0	55,0				-322,0	-267,0	-55,0		0,0													
10	Изолирующий трансформатор с заземлением 200 ВТ	штук	5				466,0	386,8	79,2				-466,0	-386,8	-79,2		0,0													
11	Надземный высокоомнибусный двухнаправленный боковой огонь. ВПП ИДМ-5848	штук	10				1 725,0	1 431,8	293,2				-1 725,0	-1 431,8	-293,2		0,0													
12	Наружный стеклянный козпак на огонь. ИДМ-5848	штук	20				900,0	747,0	153,0				-900,0	-747,0	-153,0		0,0													
13	Надземный двухнаправленный прожекторный огонь. входной/ограничительный ИДМ-2982 2x150W/G+65W/R	штук	5				1 934,0	1 605,2	328,8				-1 934,0	-1 605,2	-328,8		0,0													
14	Ломкие муфты(стойки) для аэродромных знаков ИДМ-5840	штук	10				171,0	141,9	29,1				-171,0	-141,9	-29,1		0,0													
15	Надземный прожекторный огонь, ограничительный, красный ИДМ-2982 150W/R	штук	5				1 034,0	858,2	175,8				-1 034,0	-858,2	-175,8	Синты с производства, в связи с оптимизацией производственной линии в производстве ADB SafeGate ввиду прекращения выпуска устаревших огней (были ИДМАН).	0,0													

Повышение материально-технической оснащенности аэропорта, качественное и бесперебойное обслуживание ВС, поддержка ИВПП в эксплуатационно-пригодном состоянии

обновление основных средств

16	Боковой рудежный огонь IDM-5777	штук	5			938,0	778,5	159,5			-938,0	-778,5	-159,5	0,0								
17	Углубленный огонь IDM-4062	штук	2			1 200,0	996,0	204,0			-1 200,0	-996,0	-204,0	0,0								
18	Автоматический выключатель 400A	штук	1			368,0	305,4	62,6			-368,0	-305,4	-62,6	0,0								
19	Лампа галогенная 65.105W6304.6103	штук				1 170,0	971,1	198,9			-1 170,0	-971,1	-198,9	0,0								
20	Лампа галогенная 200 W6313	штук				100,0	83,0	17,0			-100,0	-83,0	-17,0	0,0								
21	Внутренний копка для бокового огня IDM-5848	штук				686,0	569,4	116,6			-686,0	-569,4	-116,6	0,0								
22	Цельный внутренний копка для бокового огня IDM-5848	штук	10			450,0	373,5	76,5			-450,0	-373,5	-76,5	0,0								
23	Реле времениSchrack Technik ZR5MF011	штук	1			22,1	18,3	3,8			-22,1	-18,3	-3,8	0,0								
24	Пускатель Shneider Cad 32	штук	1			13,3	11,0	2,3			-13,3	-11,0	-2,3	0,0								
25	Блок-контакт Shneider LADN22	штук	1			7,4	6,1	1,3			-7,4	-6,1	-1,3	0,0								
26	Прокладка и монтаж кабельных линий 10 KВт	м	2200	2200		14 819,6	12 300,3	2 519,3	13 213,44	12 322,1	891,4	-1 606,2	21,8	-1 627,9	13 213,4						3,3	1,8
27	Приобретение светосигнального оборудования на ВПП	комплект	1	1		14 596,4	9 341,7	5 254,7	5 642,19	5 286,2	356,0	-8 954,2	-4 055,5	-4 898,7	5 642,2							

Оптимизация
цен в
соответствии с
предложениями
поставщиков
частичное
исполнение
договора, в
остальной части
взаимут договор

Начальник ОЭ и ФА

Игнатенко Т.А.

Или Жубицкая Г.А.
телефон 71321-790-012